

REKONSTRUKCE KANALIZACE a KOMUNIKACE v ulici „MĚSTEČKO“ v URČICÍCH

Na základě požadavku Obce Určice jsem provedl odborné posouzení provedených prací na výše uvedené zakázce která byla firmou INSTA CZ realizována na dle požadavku starosty obce pana Konšela souběžně s výstavbou akce „Rekonstrukce veřejného prostranství“ financované z ROP Střední Morava. Jednalo se o výměnu stávající kanalizace v prostoru rekonstruovaného veřejného prostranství, u které bylo zjištěno v průběhu výstavby, že je v havarijním stavu. Práce dále zahrnovaly výměnu veřejných částí kanalizačních přípojek, včetně opravy povrchů.

Předané podklady:

- Projekt rekonstrukce veřejného prostranství (STAVTES 12/2013)
- Monitoring stávající kanalizace (SEZAKO Prostějov s.r.o. 04/2015)
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (Ing. Kirner 07/2015)
- Rozpočet provedených prací (INSTA CZ 06/2015)
- Fotodokumentace z průběhu výstavby (INSTA CZ)

Způsob posouzení:

- Na základě předaných podkladů jsem provedl vizuální prohlídku lokality stavby a zjistil jsem, že provedené práce byly provedeny odborně a odpovídají svou kvalitou a vzhledem požadavkům dle příslušných předpisů ve stavební výrobě.
- Dále byl prostudován monitoring stávající kanalizace a nutno konstatovat, že výměna kanalizace v daném úseku byla nevyhnutelná pro její havarijní stav.
- Porovnáním výměr ze skutečného zaměření stavby s rozpočtem a fotodokumentací bylo zjištěno, že rozhodující parametry stavby jsou shodné, naopak některé bourací práce do rozpočtu nejsou zahrnuty.
- Dále bylo provedeno nacenění stavebních prací podle předaného rozpočtu dle ceníku ÚRS Praha v cenové úrovni 2015 a bylo zjištěno, že výsledná částka bez DPH je 1,156.218,- Kč, což je o 30% v vyšší, než částka požadovaná zhotovitelem stavby (817.948,- Kč).

Závěr:

- Po provedeném posouzení možno konstatovat, že sjednané práce byly provedeny odborně, v dobré kvalitě a požadovaném rozsahu.
- Po finanční stránce sleva zhotovitele 30% oproti ceně ÚRS odpovídá ceně obvyklé v místě a čase při veřejných soutěžích na stavební zakázky tohoto typu.
- Nedošlo tedy k poškození Obce Určice ze strany zhotovitele firmy INSTA CZ.




Příloha: rozpočet

Ing. Petr KUDA
30.11. 2015

Krycí list zadání

Zakázka :	Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici "Městečko" v Určicích				Část :	Soupis provedených prací																																																																																							
Faktura :																																																																																													
Zakázka číslo :	15515931/853	Umístění :	Určice																																																																																										
Stavební objekt číslo :		Investor :	Obec Určice																																																																																										
Rozpočet číslo :		Objednatel :	Obec Určice																																																																																										
Dodatek číslo :		Projektant :																																																																																											
Archivní číslo :		Zpracoval :	AQUAPLAN Lipník nad Bečvou - Ing. Petr Kuda																																																																																										
Datum :	30.11.2015	Soubor :																																																																																											
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Rozpočtové náklady [Kč]</th> <th colspan="2">Ostatní náklady</th> <th> Vypracoval:</th> </tr> <tr> <th>Typ oddílu</th> <th>Dodávka</th> <th>Montáž</th> <th>HZS</th> <th>Přirážky</th> <th>Název nákladu</th> <th>Částka</th> <th>Sazba DPH</th> </tr> <tr> <td>HSV</td> <td>206 231,20</td> <td>684 718,58</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td></td> <td>5 928,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OST</td> <td>6 188,00</td> <td>253 153,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>212 419,20</td> <td>943 799,58</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Základní rozpočtové náklady</td> <td colspan="3"></td> <td>1 156 218,78 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Přirážky</td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</td> <td colspan="3"></td> <td>1 156 218,78 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady		Vypracoval:	Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	HSV	206 231,20	684 718,58						PSV		5 928,00						MON								VRN								OST	6 188,00	253 153,00						Celkem	212 419,20	943 799,58						Základní rozpočtové náklady				1 156 218,78 Kč				Přirážky								Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				1 156 218,78 Kč			
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady		Vypracoval:																																																																																							
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH																																																																																						
HSV	206 231,20	684 718,58																																																																																											
PSV		5 928,00																																																																																											
MON																																																																																													
VRN																																																																																													
OST	6 188,00	253 153,00																																																																																											
Celkem	212 419,20	943 799,58																																																																																											
Základní rozpočtové náklady				1 156 218,78 Kč																																																																																									
Přirážky																																																																																													
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				1 156 218,78 Kč																																																																																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</th> <th colspan="2">Dílčí DPH</th> <th rowspan="4">Celkové ostatní náklady</th> </tr> <tr> <th>Sazba[%]</th> <th>Základ</th> <th>Základna</th> <th>Daň</th> </tr> <tr> <td>21 %</td> <td>1 156 218,78 Kč</td> <td>242 805,94 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 156 218,80 Kč</td> <td>242 806,00 Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</th> </tr> <tr> <td colspan="4">1 399 024,80 Kč</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">Účelové měrné jednotky (bez DPH)</th> </tr> <tr> <th>Název MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Náklady/MJ</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>							Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)		Dílčí DPH		Celkové ostatní náklady	Sazba[%]	Základ	Základna	Daň	21 %	1 156 218,78 Kč	242 805,94 Kč		15 %				0 %						1 156 218,80 Kč	242 806,00 Kč			<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</th> </tr> <tr> <td colspan="4">1 399 024,80 Kč</td> </tr> </table>					Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				1 399 024,80 Kč				<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Účelové měrné jednotky (bez DPH)</th> </tr> <tr> <th>Název MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Náklady/MJ</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Účelové měrné jednotky (bez DPH)				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ																																			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)		Dílčí DPH		Celkové ostatní náklady																																																																																									
Sazba[%]	Základ	Základna	Daň																																																																																										
21 %	1 156 218,78 Kč	242 805,94 Kč																																																																																											
15 %																																																																																													
0 %																																																																																													
	1 156 218,80 Kč	242 806,00 Kč																																																																																											
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</th> </tr> <tr> <td colspan="4">1 399 024,80 Kč</td> </tr> </table>					Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				1 399 024,80 Kč																																																																																				
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH																																																																																													
1 399 024,80 Kč																																																																																													
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Účelové měrné jednotky (bez DPH)</th> </tr> <tr> <th>Název MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Náklady/MJ</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Účelové měrné jednotky (bez DPH)				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ																																																																																		
Účelové měrné jednotky (bez DPH)																																																																																													
Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ																																																																																											



Zakázka : 15515931/853

Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici "Městečko" v Úřetí Soupis provedených ř

Položkový rozpočet

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm10/M4	% Dph
001	B				Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace větev B				1 156 218,78 Kč	212 419,20	943 799,58	0,00	0,00	416,26	242 806,00
001	O	HSV			zemní práce				491 285,40 Kč	145 302,00	345 983,40	0,00	0,00	136,193	103 169,93
									104 668,66 Kč	24 616,00	80 052,66	0,00	0,00	65,000	21 980,42
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	132201201				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	68,300	m3	335,00	22 880,50						21 %
P 2	132201209				Připletek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	68,300	m3	22,00	1 502,60						21 %
P 3	162701105				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	68,300	m3	253,00	17 279,90						21 %
P 4	162701109				Připletek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	341,500	m3	19,10	6 522,65						21 %
P 5	171201201				Uložení sypaniny na skládky	68,300	m3	17,70	1 208,91						21 %
P 6	181101102				Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	97,000	m2	11,30	1 096,10						21 %
P 7	175101101				Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	34,000	m3	307,00	10 438,00						21 %
S 8	58344169				STERKODRTE 0-32A	68,000	t	362,00	24 616,00	24 616,00				1,000	21 %
P 9	19900002R00				Poplatek za skládku horniny 1- 4	68,300	m3	280,00	19 124,00						21 %
004	O	HSV			Vodorovné konstrukce				13 994,40 Kč	0,00	13 994,40	0,00	0,00	32,433	2 938,82
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	451541111				Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	19,040	m3	735,00	13 994,40						21 %
008	O	HSV			potrubí				216 730,00 Kč	120 686,00	96 044,00	0,00	0,00	35,760	45 513,30
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	452312131				Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	11,000	m3	2 390,00	26 290,00						21 %
P 2	822392111				Montáž potrubí z trub TZR těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	97,000	m	432,00	41 904,00					0,000	21 %
S 3	59222532				TROUBA TŽH-Q 40/250 40X250 A	38,000	kus	2 825,00	107 350,00	107 350,00				0,800	21 %
P 4	871300002				Napojení na potok	1,000	ks	4 500,00	4 500,00						21 %
P 5	894411131				Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	2,000	kus	9 650,00	19 300,00					2,162	21 %
S 6	59224130				DESKA PRECH TŽK-Q 625/200/90 T A	2,000	kus	2 885,00	5 770,00	5 770,00				0,393	21 %
S 7	55243440				POKLOP VSTUP SAGHT D 600 C A	2,000	kus	3 783,00	7 566,00	7 566,00				0,124	21 %
P 8	871300002				Napojení na kanalizaci	6,000	kus	675,00	4 050,00						21 %
0096	O	OST			ostatní				133 072,00 Kč	0,00	133 072,00	0,00	0,00	0,000	27 932,52
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	966008112				Bourání trubního propustku do DN 500	97,000	m	1 210,00	117 370,00						21 %
P 2	979087212				Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	16,500	t	148,00	2 442,00						21 %
P 3	979084216				Vodorovná doprava vyburaných hmot po suchu do 5 km	16,500	t	590,00	9 570,00						21 %
P 4	97999996R00				Poplatek za skládku suti a vyburaných hmot	16,500	t	220,00	3 630,00						21 %
099	O	HSV			přesun hm.-dočas.jefáb.dráh				22 880,34 Kč	0,00	22 880,34	0,00	0,00	0,000	4 804,87
Seznam položek pro oddíl :															
U 1	998223011R00				Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždičnými	136,19251	t	168,00	22 880,34						21 %
004	B				Výměna kanalizace od domova důchodců - větev A				111 235,00 Kč	13 032,00	98 203,00	0,00	0,00	40,315	23 359,35
001	O	HSV			zemní práce				46 524,80 Kč	13 032,00	33 492,80	0,00	0,00	36,000	9 770,21
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	130001101R00				Připletek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	10,000	m3	389,00	3 890,00						21 %
P 2	132201201				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	24,000	m3	335,00	8 040,00						21 %
P 3	132201209				Připletek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	24,000	m3	22,00	528,00						21 %
P 4	162701105				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	24,000	m3	253,00	6 072,00						21 %
P 5	162701109				Připletek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	120,000	m3	19,10	2 292,00						21 %
P 6	175101101				Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	18,000	m3	307,00	5 526,00						21 %
S 7	58344169				STERKODRTE 0-32A	36,000	t	362,00	13 032,00	13 032,00				1,000	21 %
P 8	171201201				Uložení sypaniny na skládky	24,000	m3	17,70	424,80						21 %
P 9	19900002R00				Poplatek za skládku horniny 1- 4	24,000	m3	280,00	6 720,00						21 %
004	O	HSV			Vodorovné konstrukce				1 855,20 Kč	0,00	1 855,20	0,00	0,00	4,088	389,59
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	451541111R00				Lože pod potrubí ze štěrku	2,400	m3	773,00	1 855,20						21 %
008	O	HSV			Trubní vedení				27 425,00 Kč	0,00	27 425,00	0,00	0,00	0,227	5 759,25

Položkový rozpočet

Zakázka : 15515931/853 Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici "Městečko" v Úřetí Soupis provedených f

Objekt	Odřel	Dřel	Číslo(SKP)	Popis řadu	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(1)/Mj	% Dph
								1 166 218,78 Kč	212 419,20	943 799,58	0,00	0,00	416,26	242 806,00
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	817311121R00			Nápojení kanalizace	1,000	kus	675,00	675,00 Kč		675,00			0,003	21 %
P 2	871365221			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	30,000	m	675,00	20 250,00 Kč		20 250,00			0,007	21 %
P 3	008			D+M Revizní šachty plast DN 600 vč. poklopu	1,000	kpl	6 500,00	6 500,00 Kč					0,007	21 %
0096	O	OST	ostatní					35 430,00 Kč	0,00	35 430,00	0,00	0,00	0,000	7 440,30
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	966008111			Bourání trubního propustku do DN 300	30,000	m	865,00	25 950,00 Kč		25 950,00				21 %
P 2	979087212			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	10,000	t	148,00	1 480,00 Kč		1 480,00				21 %
P 3	979084216			Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	10,000	t	580,00	5 800,00 Kč		5 800,00				21 %
P 4	97999996R00			Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	10,000	t	220,00	2 200,00 Kč		2 200,00				21 %
005	B			Propojení dešťové kanalizace u domu č.p. 131 - větev B				14 673,90 Kč	1 086,00	13 587,90	0,00	0,00	3,717	3 081,52
001	O	HSV	zemní práce					4 704,90 Kč	1 086,00	3 618,90	0,00	0,00	3,000	988,03
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	132201101R00			Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	2,000	m3	584,00	1 168,00 Kč		1 168,00				21 %
Seznam položek pro oddíl :														
P 2	132201109R00			Připlatek za lepidlo - hloubení rýh 60 cm v hor.3	2,000	m3	166,00	332,00 Kč		332,00				21 %
P 3	162501102R00			Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 3000 m	2,000	m3	138,00	276,00 Kč		276,00				21 %
P 4	162701105			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	2,000	m3	253,00	506,00 Kč		506,00				21 %
P 5	162701109			Připlatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	4,000	m3	19,10	76,40 Kč		76,40				21 %
P 6	175101101			Obsyp a hut zásep potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	1,500	m3	307,00	460,50 Kč		460,50				21 %
S 7	58344169			STERKODRTE 0-32A	3,000	t	362,00	1 086,00 Kč	1 086,00				1,000	21 %
P 8	171201201R00			Uložení sypaniny na skládku	2,000	m3	120,00	240,00 Kč		240,00				21 %
P 9	19900002R00			Poplatek za skládku horniny 1-4	2,000	m3	280,00	560,00 Kč		560,00				21 %
004	O	HSV	Vodorovné konstrukce					294,00 Kč	0,00	294,00	0,00	0,00	0,681	61,74
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	451541111			Lože pod potrubí otevřený výkop ze šléřkordté	0,400	m3	735,00	294,00 Kč		294,00			1,703	21 %
008	O	HSV	Trubní vedení					9 675,00 Kč	0,00	9 675,00	0,00	0,00	0,036	2 031,75
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	817311121R00			Nápojení kanalizace	1,000	kus	675,00	675,00 Kč		675,00			0,003	21 %
P 2	871315221			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	10,000	m	350,00	3 500,00 Kč		3 500,00			0,003	21 %
P 3	871313121R12			Odvodňovací dren do betonu vč. napojení D+M	1,000	kpl	5 500,00	5 500,00 Kč		5 500,00				21 %
006	B			Nápojení svodů do dešťové kanalizace 5kpl dl. 2,6m - větev B				11 093,80 Kč	1 303,20	9 790,60	0,00	0,00	4,485	2 329,70
001	O	HSV	zemní práce					5 207,30 Kč	1 303,20	3 904,10	0,00	0,00	3,600	1 093,53
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	132201101R00			Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	2,500	m3	584,00	1 460,00 Kč		1 460,00				21 %
Seznam položek pro oddíl :														
P 2	132201109R00			Připlatek za lepidlo - hloubení rýh 60 cm v hor.3	2,500	m3	166,00	415,00 Kč		415,00				21 %
P 3	162701105			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	2,500	m3	253,00	632,50 Kč		632,50				21 %
P 4	162701109			Připlatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	5,000	m3	19,10	95,50 Kč		95,50				21 %
P 5	175101101			Obsyp a hut zásep potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	1,800	m3	307,00	552,60 Kč		552,60				21 %
S 6	58344169			STERKODRTE 0-32A	3,600	t	362,00	1 303,20 Kč	1 303,20				1,000	21 %
P 7	171201201R00			Uložení sypaniny na skládku	2,500	m3	19,40	48,50 Kč		48,50				21 %
P 8	19900002R00			Poplatek za skládku horniny 1-4	2,500	m3	280,00	700,00 Kč		700,00				21 %
004	O	HSV	Vodorovné konstrukce					386,50 Kč	0,00	386,50	0,00	0,00	0,852	81,17
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	451541111R00			Lože pod potrubí ze šléřkordté	0,500	m3	773,00	386,50 Kč		386,50			1,703	21 %
008	O	HSV	Trubní vedení					5 500,00 Kč	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,034	1 155,00
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	817311121R00			Nápojení kanalizace	5,000	kus	675,00	3 375,00 Kč		3 375,00			0,003	21 %
P 2	871265221			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	12,500	m	170,00	2 125,00 Kč		2 125,00			0,002	21 %
008	B			Úprava stávající armatury šachty - větev B				30 010,00 Kč	0,00	30 010,00	0,00	0,00	0,000	6 302,10
096	O	HSV	Bourání konstrukci					30 010,00 Kč	0,00	30 010,00	0,00	0,00	0,000	6 302,10

Položkový rozpočet

[illegible]

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(1)/Mj	% Dph		
011	B	001	O	HSV	Předlažba zatáčky zemní práce				1 166 218,78 Kč	212 419,20	943 799,58	0,00	0,00	416,26	242 806,00		
									133 961,37 Kč	0,00	133 961,37	0,00	0,00	96,547	28 131,89		
									13 105,40 Kč	0,00	13 105,40	0,00	0,00	0,000	2 752,13		
						Seznam položek pro oddíl :											
	005	O	HSV	konstrukce koleí.				4 998,70 Kč					21 %				
								3 108,00 Kč					21 %				
								4 998,70 Kč					21 %				
					Seznam položek pro oddíl :												
	099	O	HSV	přesun hm.-dočas.leťáb.dráhy				16 219,97 Kč	0,00	16 219,97	0,00	0,00	0,000	3 406,19			
					Seznam položek pro oddíl :												
U					1	1998223011R001	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažební				16 219,97 Kč					21 %	
											113 697,89 Kč	10 860,00	102 731,89	0,00	0,00	38,360	23 854,30
				53 301,00 Kč				10 860,00	42 441,00	0,00	0,00	30,000	11 193,21				
	Seznam položek pro oddíl :																
012	B	001	O	HSV	Kanalizace od domova důchodců - prodloužení spodek zemní práce												
									13 400,00 Kč						21 %		
									880,00 Kč						21 %		
									10 120,00 Kč						21 %		
	P	4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m				1 528,00						21 %			
								307,00						21 %			
								362,00						21 %			
								708,00						21 %			
	P	8	199000002R000	Poplatek za skládku horniny 1- 4				11 200,00 Kč						21 %			
								3 710,40 Kč	0,00	3 710,40	0,00	0,00	8,176	779,18			
							3 710,40 Kč						21 %				
							17 550,00 Kč	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,184	3 685,50				
0096	O	OST	ostatní	Seznam položek pro oddíl :				675,00 Kč						21 %			
								16 875,00 Kč						21 %			
								32 586,00 Kč	0,00	32 586,00	0,00	0,00	0,000	6 843,06			
					Seznam položek pro oddíl :												
	P	1	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300				25 950,00						21 %			
								1 036,00						21 %			
								4 060,00 Kč						21 %			
								1 540,00						21 %			
	P	4	97999996R000	Poplatek za skládku suti a vyburaných hmot				6 444,49 Kč	0,00	6 444,49	0,00	0,00	0,000	1 353,34			
					Seznam položek pro oddíl :												
U					1	998223011R001	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažební				6 444,49 Kč						21 %
											62 401,42 Kč	8 326,00	54 075,42	0,00	0,00	25,404	13 043,30
				27 447,27 Kč				8 326,00	19 121,27	0,00	0,00	23,000	5 763,93				
	Seznam položek pro oddíl :																
020	B	001	O	HSV	Kanalizace propojení UV - zatáčka zemní práce												
									5 467,20						21 %		
									359,04 Kč						21 %		
									4 128,96						21 %		
	P	4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m				623,42						21 %			
								288,86						21 %			
								153,68						21 %			
								3 530,50						21 %			
	P	6	181101102	Obšyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 se zhutněním				288,86						21 %			
								153,68						21 %			
							3 530,50						21 %				
							288,86						21 %				

Položkový rozpočet

Zakázka : 15515931/853 Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici "Městečko" v Úřetí Soupis provedených ř

Objekt	Oděti	Druf	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(10/M)	% Dph
									1 166 218,78 Kč	212 419,20	943 799,58	0,00	0,00	416,26	242 806,00
									8 326,00 Kč	8 326,00				1,000	21 %
									4 569,60 Kč		4 569,60				21 %
									1 051,28 Kč	0,00	1 051,28	0,00	0,00	2,317	220,77
									1 051,28 Kč						
									1 051,28 Kč		1 051,28			1,703	21 %
									10 190,00 Kč	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,087	2 139,90
									1 350,00 Kč		1 350,00			0,003	21 %
									8 840,00 Kč		8 840,00			0,005	21 %
									19 445,00 Kč	0,00	19 445,00	0,00	0,00	0,000	4 083,45
									14 705,00 Kč		14 705,00				21 %
									740,00 Kč		740,00				21 %
									2 900,00 Kč		2 900,00				21 %
									1 100,00 Kč		1 100,00				21 %
									4 267,88 Kč	0,00	4 267,88	0,00	0,00	0,000	896,25
									4 267,88 Kč		4 267,88				21 %

